

INFORME PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AMY 2017

**CONSTRUCCION DE ACERAS Y CON TENES EN SEMANA SANTA
LADO ESTE**

ENCARGADO ALGIMIRO DE LOS SANTOS

TOTAL DE LA OBRA RD\$542,420.31

AVANCE 20%	RD\$108,484.06
1RA CUBICACION	RD\$212,196.09
2DA CUBICACION	RD\$179,527.00
PAGO RETENCIONES POR VICIOS	RD\$26,114.88
PAGO POR SUPERVISION	RD\$15,000.00

TOTAL RD\$541,322.03

**CONSTRUCCION DE ACERAS Y CON TENES EN SEMANA SANTA
LADO OESTE**

ENCARGADO JUAN NICOLAS MUÑOZ

TOTAL DE LA OBRA RD\$525,427.04

AVANCE 20%	RD\$105,085.41
1RA CUBICACION	RD\$214,328.94
2RA CUBICACION	RD\$165,122.00
PAGO RETENCIONES POR VICIOS	RD\$25,296.74
PAGO POR SUPERVISION	RD\$15,000.00

TOTAL RD\$524,833.09



RECONSTRUCCION DE CASAS EN SEMANA SANTA

FERRETERIA

TOTAL DE LA OBRA RD\$300,000.00

- 1ER PAGO
- 2DO PAGO
- 3ER PAGO
- 4TO PAGO

TOTAL RD\$0.00

INFORME PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AMY 2017

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CON TENES EN PAJARITO

LADO ESTE

ENCARGADO

PASCUAL DE LA CRUZ

TOTAL DE LA OBRA

RD\$529,058.20

AVANCE 20%	RD\$105,811.64
1RA CUBICACION	RD\$129,211.70
2DA CUBICACION	RD\$170,934.42
3RA CUBICACION	RD\$81,927.25
PAGO RETENCION POR VICIOS	RD\$25,471.56
PAGOS POR SUPERVISION	RD\$15,000.00

TOTAL

RD\$528,356.57

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CON TENES EN PAJARITO

LADO OESTE

ENCARGADO

DRACHO JOSE PLASENCIO

TOTAL DE LA OBRA

RD\$558,225.92

AVANCE 20%	RD\$111,645.18
1RA CUBICACION	RD\$136,357.41
2DA CUBICACION	RD\$180,978.21
3RA CUBICACION	RD\$85,802.73
PAGO RETENCIONES POR VICIOS	RD\$26,876.33
PAGO POR SUPERVISION	RD\$15,000.00

TOTAL

RD\$556,659.86



RECONSTRUCCION DE CASAS EN PAJARITO

FERRETERIA

COMERCIAL YAGUATE

TOTAL DE LAS OBRA

RD\$300,000.00

1ER PAGO	RD\$94,193.72
2DO PAGO	RD\$94,394.27
3 ER PAGO	RD\$94,107.64

TOTAL

RD\$282,695.63

COMPRA DE 2,000 M2 DE TERRENO EN NAJAYO PARA AMPLIACION DEL

BENEFICIARIO SEVERO VALERA

CANTIDAD DE PAGOS 6

	TOTAL GENERAL	RD\$1,400,000.00
1ER PAGO		RD\$233,333.33
2DO PAGO		RD\$233,333.33
3ER PAGO		RD\$233,333.33
4TO PAGO		RD\$233,333.33
5TO PAGO		RD\$233,333.33
6TO PAGO		RD\$233,333.33
TOTAL PAGADO		RD\$1,399,999.98





Ayuntamiento Municipal de Yaguajay, AMY

Fundado el 1ero. de enero de 1945
 Yaguajay, S.C., Republica Dominicana
 RNC : 4-14-01162-1
 "AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

Presupuesto Participativo Municipal

Analisis de Ejecucion de Presupuesto Participativo

Periodo : 2016 -2020

Realizado en Fecha: Martes 5 de diciembre 2017

Balance Consolidado de Ejecucion del Presupuesto Participativo año: 2017

Estado de Situacion de Obras	Cantidad	Porcentaje (%)
Obras Ejecutadas	4	92%
Obras en Proceso	0	0%
Obras Pendientes	1	8%
Total	5	100%

Balance de Ejecucion del Volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo

Fondo de Disponibilidad Financiera en RD\$	Monto de las Obras Ejecutadas en Proceso RD\$	Diferencia de Inversión Ejecutada y FDF RD\$	Porcentaje de Ejecucion (%)
4,200,000.00	3,833,867.16	-	92%



Ayuntamiento Municipal de Yaguatae, AMY

Fundado el 1ero. de enero de 1945
 Yaguatae, S.C., Republica Dominicana
 RNC : 4-14-01162-1
 "AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

Presupuesto Participativo Municipal

Análisis de Ejecución de Presupuesto Participativo

Periodo : 2016 -2020

Realizado en Fecha: Martes 5 de diciembre 2017

Balance Consolidado de Ejecución del Presupuesto Participativo año: 2017

Obras Programadas	Ubicación	Presupuesto		Terminado (100%)	Nivel de Avance			Situación
		Estimado	Ejecutado		Mas 80%	Menos 50%	Sin Iniciar	
Construccion de Aceras y Contenes	Pajarito	1,100,000.00	1,100,000.00	Si				
Reparacion de Viviendas		300,000.00	300,000.00	Si				
Construccion de Aceras y Contenes	Semana Santa	1,100,000.00	1,100,000.00	Si				
Reparacion de Viviendas		300,000.00	300,000.00	Si (95%)				
Compra de Terrero, Ampliacion de Cementerio	Najayo	1,400,000.00	1,400,000.00	Si				