

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2023**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Categoría	Proy Obra SNAP	Denominación	PPM Mod. Contrato	Conto Total de la Obra	Ejecutado (devenido) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendientes por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
	1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17 = 9 + 17	18 = 7 + 8
		<b>Proyecto 01</b>			6.225.000,00	0,00	0,00	0,00	6.225.000,00	927.000,00	7.152.000,00	874.474,99	1.856.219,40	2.731.693,39	2.731.693,39	4.470.308,61
01	0051	CONSTRUCCION Y REPARACION DE BADERNES			725.000,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	927.000,00	1.652.000,00	41.932,91	1.609.930,48	1.651.863,39	1.651.863,39	136,61
01	0052	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES			900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	670.054,16	21.287,92	691.342,08	691.342,08	208.657,92
01	0053	MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCION DE REDUCTO			400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
01	0054	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023			4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	163.487,92	223.000,00	388.487,92	388.487,92	3.811.512,08
		<b>Proyecto 02</b>			500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	248.589,44	248.589,44	248.589,44	251.410,56
02	0051	BACHEO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO			500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	248.589,44	248.589,44	248.589,44	251.410,56
		<b>Proyecto 07</b>			650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	-400.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
07	0051	CONSTRUCCION DE FUNERARIA EN NAJAYO			650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	-400.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		<b>Proyecto 08</b>			350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
08	0051	TERMINACION IGLESIA CATOLICA DE CUMBA			350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
		<b>Proyecto 11</b>			700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-527.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
11	0051	REMODELACION PARQUE DE LA LIVA			700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-527.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
		<b>Proyecto 15</b>			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	591.425,00	2.591.425,00	121.054,29	1.923.123,46	2.044.177,75	2.044.177,75	547.247,25
15	0051	CONSTRUCCION VERJA CEMENTERIO DE DUVEAUX			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	47.995,02	643.126,90	691.121,92	691.121,92	308.878,08
15	0052	CONSTRUCCION VERJA CEMENTERIO DE SEMANA			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	591.425,00	1.591.425,00	73.059,27	1.279.996,56	1.353.055,83	1.353.055,83	208.369,17
		<b>Proyecto 20</b>			1.937.021,00	0,00	0,00	0,00	1.937.021,00	-591.425,00	1.345.596,00	375.650,16	129.522,12	505.172,30	505.172,30	840.423,70
20	0051	REPARACION DE VIVIENDAS			1.937.021,00	0,00	0,00	0,00	1.937.021,00	-591.425,00	1.345.596,00	375.650,16	129.522,12	505.172,30	505.172,30	840.423,70
		<b>Proyecto 23</b>			250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	2.143,27	2.143,27	2.143,27	2.143,27	247.856,73
23	0051	MANTENIMIENTO Y REPARADO DEL MUNICIPIO			250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	2.143,27	2.143,27	2.143,27	2.143,27	247.856,73
<b>TOTAL GENERAL</b>																
					15.573.021,00	0,00	0,00	0,00	12.612.021,00	0,00	12.612.021,00	1.374.322,73	4.152.453,42	5.531.776,15	5.531.776,15	7.080.244,88

