

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAGUATE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO INSTITUCION **7|1|4|4**

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
20	005		SOLUCION AGUA Y REPARACION DE VIVIENDAS CO			466,666.00	0.00	0.00	0.00	466,666.00	-451,482.81	15,183.19	0.00	15,183.19	15,183.19	0.00	15,183.19	0.00
			Proyecto 23			466,667.00	0.00	0.00	0.00	466,667.00	-266,667.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
23	005		ELECTRIFICACION Y CAMINO VECINAL COMUNIDAD			466,667.00	0.00	0.00	0.00	466,667.00	-266,667.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
TOTAL GENERAL						10,249,000.00	0.00	0.00	0.00	10,249,000.00	-1,448,169.41	8,800,830.59	3,283,261.18	4,879,677.31	8,162,938.49	0.00	8,162,938.49	637,892.10



1- Contraloría General de la República 2- Cámara de Cuentas 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)