

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAGUATE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2021

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 4 | 4

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	52,279.59	52,279.59	0.00	52,279.59	3,147,720.41
01	005		REPARACION DE BADENES ZONA RURAL			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
01	005		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES ZONA URB			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	52,279.59	52,279.59	0.00	52,279.59	1,947,720.41
01	005		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SEMANA S			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
			Proyecto 06			1,425,000.00	0.00	0.00	0.00	1,425,000.00	0.00	1,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,000.00
06	005		REMODELACION PARQUE SEMANA SANTA			1,425,000.00	0.00	0.00	0.00	1,425,000.00	0.00	1,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,000.00
			Proyecto 07			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
07	005		TERMINACION CENTRO COMUNAL EN CONTRA ENVAS			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
07	005		COMPRA DE TERRENOS CENTRO COMUNAL LUCAS DI			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
			Proyecto 08			1,241,300.00	0.00	0.00	0.00	1,241,300.00	0.00	1,241,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241,300.00
08	005		VERJA PERIMETRAL IGLESIA CATOLICA LAS MERC			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
08	005		REMODELACION IGLESIA EL MAIZAL			341,300.00	0.00	0.00	0.00	341,300.00	0.00	341,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,300.00
08	005		CONSTRUCCION SANITARIO LA JAGUA			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
			Proyecto 15			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
15	005		CONSTRUCCION DE NICHOS EN CEMENTERIOS YAGU			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
			Proyecto 18			2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
18	005		REMODELACION MERCADO PUBLICO			2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
			Proyecto 20			3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	256,439.23	256,439.23	0.00	256,439.23	2,893,560.77
20	005		REPARACION DE VIVIENDAS			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	256,439.23	256,439.23	0.00	256,439.23	743,560.77
20	005		REPARACION DE VIVIENDAS LA JAGUA			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
20	005		REPARACION DE VIVIENDAS LUCAS DIAZ			1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00
TOTAL GENERAL						13,816,300.00	0.00	0.00	0.00	13,816,300.00	0.00	13,816,300.00	0.00	308,718.82	308,718.82	0.00	308,718.82	13,507,581.18