



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAGUATE, AMY

Fundado el 01 de enero de 1945
Yaguatero, S.C., República Dominicana
RNC: 4-1401162-1

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020-2024

El informe de los avances de ejecución del plan municipal de desarrollo del municipio de Yaguatero, se corresponde a la ejecución programática del último trimestre del 2020 hasta el primer trimestre de 2022.

Se incluye en este instrumento modificaciones presupuestarias, el inicio y avance de obras gestionadas con el gobierno central y local.

Departamento de Planificación y programación.


ARQ. YACEL BOVES

Enc. de Planeamiento Urbano
Responsable de OMPP.



Calle 27 de febrero, No. 1 Esq. Ave. Libertad, Yaguatero, San Cristóbal



(809)243-6442



alcaldiyaguaterd@gmail.com



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAGUATE, AMY

Fundado el 01 de enero de 1945
Yaguatero, S.C., República Dominicana
RNC: 4-1401162-1

Matriz de ejecución del PMD al 2022

EJE 1. ESTADO SOCIAL DEMOCRATICO Y DE DERECHO

PROYECTOS	COSTOS DEL PROYECTO RD\$	PRESUPUESTADO RD\$ AL 2022	EJECUTADO RD\$	NIVEL DE AVANCE	PORCENTAJE DE EJECUCION
Taller de Ética Gubernamental	3,000.00	3,000.00	3,000.00	LOGRADO	100%
Equipamiento de los Departamentos del Ayuntamiento	3,000,000.00	605,477.73	605,477.73	CIERTO AVANCE	20%
Taller de manejo adecuado de desechos sólidos como materia prima	3,000.00	3,000.00	3,000.00	LOGRADO	100%
Taller de presupuesto participativo orientado a la ciudadanía	5,000.00	5,000.00	5,000.00	LOGRADO	100%



Calle 27 de febrero, No. 1 Esq. Ave. Libertad, Yaguatero, San Cristóbal



(809)243-6442



alcaldiayaguaterd@gmail.com



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAGUATE, AMY

Fundado el 01 de enero de 1945
Yaguatero, S.C., República Dominicana
RNC: 4-1401162-1

Matriz de ejecución del PMD

Eje 2. UNA SOCIEDAD CON IGUALDAD DE DERECHOS

Proyectos	COSTOS DEL PROYECTO RD\$	PRESUPUESTADO RD\$ AL 2022	EJECUTADO RD\$	NIVEL DE AVANCE	PORCENTAJE DE EJECUCION
Construcción de Cementerio Municipal	8,283,730.50	1,656,746.1	1,656,746.1	LOGRADO	100%
Construcción de Cementerio Municipal NAJAYO EN MEDIO	2,000,000.00	699,235.00	699,235.00	LOGRADO	100%
Construcción del Mercado Municipal	5,000,000.00			SIN AVANCE	
Construcción y reparación de aceras y contenes	2,000,000.00	1,534,173.3	1,534,173.3	CIERTO AVANCE	67.10%
Construcción De Un Sistema Cloacal	150,000,000.00			SIN AVANCE	0%
Construcción De Hospital	50,818,724.00			SIN AVANCE	0%
Construcción De Planta De Tratamiento De Agua Potable	100,000,000.00			SIN AVANCE	0%
Construcción De Sistema De Alcantarillado	100,000,000.00			SIN AVANCE	0%



Calle 27 de febrero, No. 1 Esq. Ave. Libertad, Yaguatero, San Cristóbal



(809)243-6442



alcaldiyaguaterd@gmail.com



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAGUATE, AMY

Fundado el 01 de enero de 1945
Yaguatero, S.C., República Dominicana
RNC: 4-1401162-1

Matriz de ejecución del PMD

Eje 3 . ECONOMIA SOSTENIBLE , INTEGRADA Y COMPETITIVA

Proyectos	COSTOS DEL PROYECTO RD\$	PRESUPUESTADO RD\$ AL 2022	EJECUTADO RD\$	NIVEL DE AVANCE	PORCENTAJE DE EJECUCION
Gestión de titulación de terreno	1,000,000			SIN AVANCE	0%
Proyecto de inversión en siembra de aguacate	2,000,000.00			CIERTO AVANCE	50 %



Calle 27 de febrero, No. 1 Esq. Ave. Libertad, Yaguatero, San Cristóbal



(809)243-6442 •



alcaldiyaguaterd@gmail.com



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAGUATE, AMY

Fundado el 01 de enero de 1945

Yaguatero, S.C., República Dominicana

RNC: 4-1401162-1

Matriz de ejecución del PMD

Eje 4 . SOCIEDAD DE PRODUCCION Y CONSUMO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE CON ADAPTACION A CAMBIO CLIMATICO

Proyectos	COSTOS DEL PROYECTO RD\$	PRESUPUESTADO RD\$ AL 2022	EJECUTADO RD\$	NIVEL DE AVANCE	PORCENTAJE DE EJECUCION
construcción de Vertedero	300,000,000.00				
Saneamiento de Cañadas	3,000,000.00				
Taller eco turístico y usos de recursos naturales	100,000.00				



Calle 27 de febrero, No. 1 Esq. Ave. Libertad, Yaguatero, San Cristóbal



(809)243-6442 •



alcaldiyaguatero@gmail.com